



Périmètre du site marécageux "Vallée de Joux", région Le Brassus

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Dernière étape

Réseau : haute tension 20 - 13 kV (HT)
basse tension 400/230 V (BT)

Construits :

- 530 m de câble HT souterrain 3x1x150 mm² dans conduites PE Ø 120 mm
- 2'685 de câble HT souterrain 3x1x50 mm² dans conduites PE Ø 120 mm
- 2'650 m de câble BT divers
- 1 poste de couplage (au sol)
- 2 stations transformatrices (au sol), intégrées dans la zone du patrimoine bâti

Transformée :

- Reprise sur réseaux haute tension transformés lors des étapes A, B et C du projet « Périmètre site marécageux, région Le Brassus »

Démontés :

- 2 stations transformatrices aériennes sur pylône béton et poteaux bois situées dans le périmètre du site marécageux
- 6'175 m de lignes aériennes, soit près de 180 poteaux, haubans et contrefiches

Coût total des travaux :

fr. 1'599'349.05

Planning de réalisation :

Automne 2007 au printemps 2010